

Aktueller Baufortschritt

// 2. Quartal 2018

Häuser 1 bis 4

Die Rohbauten sind abgeschlossen, die Fenster eingesetzt und die Dacharbeiten beendet.

Es werden nun die Fensterbänke angebaut und der Außenputz zu Ende gebracht. Anschließend werden die Gerüste abgebaut, um mit den Balkonarbeiten zu beginnen.

In Haus 1 ist bereits der Innenputz zu 90 % vollendet und die Rohinstallation der Elektroarbeiten abgeschlossen. Die Heizungsarbeiten und die Vorinstallation der Sanitärobjekte beginnen.

Im Haus 2 werden die Innenputzarbeiten abgeschlossen.

In den Häusern 3 und 4 werden für die Innenputzarbeiten sowie die Elektroarbeiten vorbereitet. Ab der 28./29. Kalenderwoche 2018 beginnen die Arbeiten für Wasser und Heizung.




Haus 1 - Gerüste werden entfernt



Haus 2 – Außenputz im vollen Gange



Haus 3 – Vorbereitungen für die Fensterbänke



Haus 2 – Fenster eingesetzt

WAS PASSIERT AUF DER BAUSTELLE?

Vor dem Bau //

Kauf der Liegenschaft

Vorbereitungsarbeiten //

Baustelleneinrichtung



Baustart // Verkaufsstart

Baustart im Juli 2017
Verkaufsstart im
Oktober 2017

Erste Bautätigkeiten //

Baustelleneinrichtung: Bodenplatten
wurden bei allen 6 Häusern erstellt
Außenwänden wurden hochgezogen,
Dacharbeiten begonnen



Aktuelle Bautätigkeiten //

Dacharbeiten im vollen Gange
Einsetzen der Fenster
Außenputzarbeiten erfolgt
Rohinstallation Sanitär und Elektro
im Prozess



Ausblick //

Gerüste werden abgebaut
Fensterbänke und Balkone werden montiert
Der Außenputz wird abgeschlossen sein
Die Vorinstallation der Sanitärobjekte wird beginnen

Aktueller Baufortschritt

// 2. Quartal 2018

Häuser 5 und 6

Die Rohbauarbeiten sind beendet. Die Dacharbeiten werden bis zur 30. Kalenderwoche 2018 abgeschlossen. In den nächsten 3 bis 4 Wochen werden die Fenster eingesetzt und die Elektro- und Sanitärarbeiten beginnen.

Weitere Bilder des Baufortschrittes werden in regelmäßigen Abständen auf unserer Webseite hochgeladen und können unter dem Reiter Aktuelles/Bautagebuch oder folgendem Link eingesehen werden: <http://123-homes.de/bautagebuch/>

Wichtiger Hinweis zur Baustellenbegehung:

Aus Versicherungs- und Haftungsgründen ist eine Begehung der Baustelle in der jetzigen Bauphase nicht möglich. Die Baustelle ist jedoch von außerhalb des Bauzauns sehr gut einsehbar und bietet einen guten Blick auf den Baufortschritt.



Haus 4 – Außenputz wird beendet



Haus 4 und 5



Haus 5 und 6 – Einsetzen der Fenster beginnt



Haus 6 – Dacharbeiten werden abgeschlossen

WAS PASSIERT AUF DER BAUSTELLE?

Vor dem Bau //

Kauf der Liegenschaft

Vorbereitungsarbeiten //

Baustelleneinrichtung



Baustart // Verkaufsstart

Baustart im Juli 2017
Verkaufsstart im
Oktober 2017

Erste Bautätigkeiten //

Baustelleneinrichtung: Bodenplatten
wurden bei allen 6 Häusern erstellt
Außenwänden wurden hochgezogen,
Dacharbeiten begonnen



Aktuelle Bautätigkeiten //

Haus 5 und 6: Rohbauarbeiten sowie Arbeiten
am Dach im vollen Gange
Die Grundrisse wurden erstellt
Das WDV-System vollständig
angebracht



Ausblick //

In den Häusern 5 bis 6 werden die Dacharbeiten
beendet
Die Elektro- und Sanitärarbeiten werden
finalisiert